



Insertion projet depuis la rue des Écoles

Compte rendu de la réunion avec la mairie pour la présentation des travaux **Le 14 mars 2022**

Date du début des travaux : annoncé ce soir la au 28 mars 2022

Les travaux doivent être terminés pour la rentrée de septembre 2022 hors réserves, et petits travaux annexes.

La communication auprès des riverains et des parents est prévue autour du 20 mars. La mairie s'en occupe. Les parents d'élèves seront consulté sur la communication (si élément important oublié).

Les travaux seront en 2 phases :

- 1ere phase : l'extension du côté de la classe de petite section(1 salle de classe + 2 rangements)
- 2eme phase : création du préau et transformations intérieures. Cette phase sera réalisée lors des vacances scolaire d'été.

Les travaux prévoient :

- l'agrandissement de la classe de petite section (60m²)
- le dortoir dans la classe de petite section actuelle
- la création de sanitaire dans le dortoir actuel
- 1 préau de 120m² avec une pièce de rangement (allant du portail au bac à sable)
- la création du place handicapée juste à l'entrée de la maternelle

La mairie a demandé aux entreprises de prendre en compte le rythme des enfants pour limiter les gênes occasionnées, notamment pour le bruit)

Les enseignants ont été consulté aux différentes étapes du projet pour connaître et bien tenir en compte de leurs besoins.

Les parents d'élèves ont notamment questionné sur la sécurité au moment de l'arrivée du bus. La mairie sera vigilante à ce point. Le chantier sera sécurisé, les enfants n'y auront pas d'accès.

La mairie se tient à la disposition de l'ensemble des parents d'élèves et une réunion peut être organisée selon les demandes.